

Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna izpilde 2015. un 2016.gadā

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2015.gads	2016.gads
PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība					
	Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana	RD ĪD	2014.	Labiekārtotas izglītības iestāžu teritorijas.	Labiekārtotas izglītības iestāžu teritorijas.
	Virtuvju renovācija Rīgas pilsētas izglītības iestāžu ēkās	RD ĪD	2014.	Renovētas virtuves.	Renovētas virtuves.
	Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu nomaiņa Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās	RD ĪD	2014.	Nomainīta ūdensvada un kanalizācijas sistēma.	Nomainīta ūdensvada un kanalizācijas sistēma.
	Sporta un aktu zāļu renovācija un izbūve	RD ĪD	2014.	Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.	Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
3471	Mācību vides infrastruktūras uzlabošana valsts nozīmes ģimnāzijās Rīgas pilsētā	RD IKSD (sadarbībā ar RD ĪD)	2016.-2018.	Uzsākta valsts ģimnāziju apsekošana un mācību vides uzlabošanas vajadzību apzināšana.	Sagatavots projekta idejas pieteikuma projekts ES fondu līdzekļu piešķiršanai mācību vides infrastruktūras uzlabošanai Rīgas valsts ģimnāzijās. Uzsākta valsts ģimnāziju apsekošana un mācību vides uzlabošanas vajadzību apzināšana.
	Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas būvprojekta izstrāde un renovācija Zvārdes ielā 1, Rīgā	RD ĪD	2015.	–	2017.g.plānots uzsākt būvdarbus, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu.
	Ēkas Krišjāņa Barona ielā 116 atjaunošana Rīgas Centra vidusskolas sākumskolas izvietojumam	RD ĪD	2015.	Ēkas atjaunošanas darbi.	Ēkas atjaunošanas darbi.
	Rīgas 32.vidusskolas Viļņu ielā 1 atjaunošana	RD ĪD	2015.	Ēkas atjaunošanas darbi.	Ēkas atjaunošanas darbi.
	Frīča Brīvēznieka pamatskolas Zellu ielā 4 atjaunošana	RD ĪD	2015.	Ēkas atjaunošanas darbi.	Ēkas atjaunošanas darbi.
	Ēkas Katrīnas ielā 5A vienkāršota renovācija pirmsskolas izglītības iestādes izvietojumam	RD ĪD	2015.	Ēkas atjaunošanas darbi.	Ēkas atjaunošanas darbi.
	Rīgas 6.vidusskolas Aleksandra Čaka ielā 102 atjaunošana	RD ĪD	2015.	Ēkas atjaunošanas darbi.	Ēkas atjaunošanas darbi.
	Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas atjaunošana	RD ĪD	2015.	Ēkas atjaunošanas darbi.	Ēkas atjaunošanas darbi.
	Nacionālā Mākslu vidusskola	LR KM	2017.	Darbība plānota 2017.gadā.	Darbība plānota 2017.gadā.
	Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola	LR KM	2016.	Ar MK rīkojumu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, kas atrodas LR KM padotībā, 03.11.2015. ieguva Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusu. Tā iegūšana ļaus piesaistīt papildu finansējumu, tostarp ERAF līdzekļus mācību vides pilnveidošanai. Informācijas avots: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1407-rigas-dizaina-un-makslas-vidusskola-ieguvusi-profesionalas-izglitibas-kompetences-centra-statusu	Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
	Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" ēku kompleksa Vecāķu prospektā 80, 82 un 86 pārbūve	RD ĪD	2016.	Darbība plānota 2016.gadā.	Plānots uzsākt ēku kompleksa pārbūvi.

	Bērnu un jauniešu centru pielāgošana bērniem ar speciālām vajadzībām	RD ĪD	2016.	Darbība plānota 2016.gadā.	Plānots uzsākt bērnu un jauniešu centru pielāgošanu bērniem ar speciālām vajadzībām.
3236	Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu medicīnisko kabinetu aprīkojuma atjaunošana un iegāde	RD IKSD	2017.-2019.	Nav piešķirti finanšu līdzekļi.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
3237	Mācību materiālu un tehniskās bāzes modernizācija tehniskajā jaunradē, vides izglītībā, sportā u.c.	RD IKSD	2017.-2020.	Tiek nodrošināts mūsdienu prasībām atbilstošs mācību tehniskais aprīkojums un inventārs.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Rīgas Angļu ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras pilnveide, inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā, mācību vides ergonomiska iekārtojuma nodrošināšana un sporta laukumu iekārtošana	RD IKSD, RD ĪD	2016.-2018.	Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.
	Infrastruktūras pilnveide, ergonomiskas mācību vides iekārtošana un inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā Rīgas Franču licejā	RD IKSD, RD ĪD	2016.-2018.	Darbības plānots uzsākt 2016.gadā.	Uzsākta tehniskās dokumentācijas izstrāde.
	Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras pilnveide, inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā, mācību vides ergonomiska iekārtojuma nodrošināšana un dabaszinātņu kabinetu iekārtošana	RD IKSD, RD ĪD	2016.-2018.	Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.
	Mācību vides infrastruktūras uzlabošana valsts nozīmes ģimnāzijās Rīgā un vispārīgizglītojošo skolu, kuras atbilst Ministru kabineta 24.05.2016. noteikumu Nr.323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specificā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi" prasībām, mācību vides infrastruktūras pilnveide, inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā un mācību vides ergonomiska iekārtošana Rīgas pilsētas apkaimēs	RD IKSD, RD ĪD	2017.-2018.	Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.
RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam					
3241	Jauniešu centru tīkla izveide pilsētā ("Youth Space" metodoloģijas kaskadēšana)	RD IKSD	2016.-2018.	2015.gadā netika izsludināti finansējuma konkursi šādu projektu atbalstam. Tiek apkopota informācija un dokumenti pieteikuma iesniegšanai 2016.gadā.	2016.gadā netika izsludināti finansējuma konkursi šādu projektu atbalstam.
3243	Jauniešu koprades mobilā rīka "Playtoto" attīstības un starptautiskās atpazīstamības veicināšana	RD IKSD	2016.	2015.gadā netika izsludināti finansējuma konkursi šādu projektu atbalstam.	2016.gadā projekta ideja zaudēja savu aktualitāti.
RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvidē					
1940	Kultūras centru un mūzikas un mākslas skolu vienotā datu pārraides tīkla izveidošana, mūsdienīga IT aprīkojuma iegāde	RD IKSD	2016.-2019.	2015.gadā projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).	2016.gadā arī projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).

3247	"Steinway" flīģeļu iegāde 6 Rīgas kultūras centriem	RD IKSD	2016.-2022.	2015.gadā projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).	2016.gadā arī projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).
3248	"Steinway" flīģeļu iegāde 4 Rīgas mūzikas skolām	RD IKSD	2016.-2020.	2015.gadā projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).	2016.gadā arī projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).
	Mežaparka lielās estrādes Ostas prospektā 11, Rīgā, būvniecība	RD ĪD	2016.	Darbība plānota 2016.gadā.	Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukciju plānots uzsākt 2017.gadā.
2998	Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu remonta un interjera projekta realizācija	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2016.-2017.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.
2997	Rīgas Brāļu kapu ūdensapgāde, teritorijas un kapu lauku laistīšanas sistēma ar krājrezervuāra izveidi	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2016.-2017.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.
2992	Aleksandra vārtu restaurācija	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2016.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.
3143	Pieminekļa 6.Rīgas kājnieku pulka karavīriem – pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā Sudrabkalniņa (valsts nozīmes vēstures piemineklis ar aizsardzības Nr.7385) restaurācijas projekta III kārtā – teritorijas labiekārtošana un rekonstrukcija	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2016.-2017.	Izstrādāts projekts un saskaņots ar visām atbildīgām institūcijām.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.
2991	Skulptūras "Tautasdziesma" restaurācija	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2016.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.	Tiks realizēts 2017.gadā no RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra" budžeta.
3330	Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra Torņakalna stacijas ēkā izveide	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2016.-2017.	Notiek RD pārrunas ar VAS "Latvijas dzelzceļš" par Torņakalna stacijas ēkas pārņemšanu īpašumā.	Notiek pārrunas ar "Rail Baltic" Latvijā pārstāvjiem, lai projektu "Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra Torņakalna stacijas ēkā izveide" realizētu sadarbībā ar viņiem.
	Latvijas Nacionālā teātra atjaunošanas darbi	RD ĪD	2015.	Uzsākti atjaunošanas darbi.	Turpinās atjaunošanas darbi.
3410	Brīvības pieminekļa aprūpe 2016	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2016.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.
3436	Raiņa pieminekļa terases Esplanādes parkā rekonstrukcija un labiekārtošana	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2016.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.
3531	Pieminekļu parka Varoņu ielā 3 apkalpes ēkas izbūve	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2016.-2017.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.
3529	Mazjumpravas muiža – kultūrvēsturiskās teritorijas renovācijas un labiekārtošanas 1.kārta	AI	2015.-2017.	Veikta dzirnavu ēkas ģeoloģiskā izpēte, izstrādāts dzirnavu ēkas jumta konstrukcijas projekts, teritorijas labiekārtošana, diķa un apkārtnes regulāri kopšanas darbi.	Nodrošināta pastāvīga apsaimniekošana un labiekārtotās teritorijas sakopšana. Finansiālu apsvērumu dēļ labiekārtošanas un celtniecības darbi neturpinās.
3246	Sešu skaņas un gaismas sistēmu atjaunošana sešos Rīgas kultūras centros	RD IKSD	2016.	Darbība plānota 2016.gadā.	Notikusi vienas iestādēs skaņas un gaismas sistēmu atjaunošana, atbilstoši finanšu iespējām.

	Bolderājas mūzikas un mākslas skolas Stūrmaņu ielā 31 jumta stāva izbūve, telpu piemērošana mācību procesam, teritorijas nožogošana	RD ĪD	2016.	Darbība plānota 2016.gadā.	Darbība nenotiek nepietiekama finansējuma dēļ.
3438	Saimniecības ēkas (restaurācijas darbnīcas) jaunbūve	AI	2016.-2018.	Finansiālu apsvērumu dēļ netika realizēts.	Finansiālu apsvērumu dēļ netika realizēts.
1502-2863	VEF Kultūras pils pārbūve un piegulošās teritorijas atjaunošanas darbi	RD ĪD	2015.	–	Pārbūve un piegulošās teritorijas atjaunošanas darbi uzsākti 2016.gadā.
3245	Mūzikas instrumentu papildināšana un atjaunošana orķestrim "Rīga"	RD IKSD	2016.-2023.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Orķestrim "Rīga" notika instrumentu papildināšana un atjaunošana.
3255	Dziesmu svētku procesa un tradicionālās kultūras izziņošana un popularizēšana, Rīgas un Latvijas kultūras pieredzes meistarklašu organizēšana sadarbībā ar Rīgas partnerpilsētām	RD IKSD	2017.-2024.	2015.gadā projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).	Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.
3256	Atbalsts kultūras jomā dažādām latviešu diasporām ārvalstīs	RD IKSD	2017.-2024.	2015.gadā projekta darbība nenotika, saskaņā ar RD IKSD investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties ar RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).	Atbalsts latviešu diasporām kultūras jomā paredzēts no 2017.gada.
3249	Tautas mūzikas instrumentu atjaunošana 17 folkloras ansambļiem un 10 kokļu ansambļiem	RD IKSD	2015.-2021.	Tika iegādāti instrumenti, piemēram, koklētāju ansamblim "Cantata" un tautas instrumenti orķestriem.	Notikusi instrumentu atjaunošana atbilstoši budžetam.
3250	Mūzikas instrumentu atjaunošana 2 tautas mūzikas orķestriem, 2 instrumentālajiem ansambļiem, 1 kapellai, 1 vokāli instrumentālajam ansamblim un 5 pūtēju orķestriem	RD IKSD	2016.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notikusi mūzikas instrumentu atjaunošana un iegāde.
3253	Tautas tērpu atjaunošana un papildināšana koru, deju kolektīvu un folkloras kopu vajadzībām Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai	RD IKSD	2015.-2022.	–	Notikusi tautas tērpu atjaunošana un papildināšana.
3251	Tradicionālo amatu studiju aprīkojuma un darba rīku atjaunošana un papildināšana	RD IKSD	2015.-2022.	Iekārtu iegāde tautas lietišķās mākslas studiju – rotkaļu ādu apstrādes un audēju vajadzībām.	Notikusi amatu studiju aprīkojuma un darba rīku atjaunošana un papildināšana.
3252	Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un attīstība Rīgas pilsētā (kursu, meistarklašu organizēšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, nepieciešamo materiālu iegāde)	RD IKSD	2015.-2022.	Iegādāti materiāli tautas lietišķās mākslas studiju darbības nodrošināšanai.	Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un attīstība Rīgas pilsētā (kursu, meistarklašu organizēšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, nepieciešamo materiālu iegāde) notika Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā akcijā "Satiec savu Meistaru".
3254	Atbalsts dažādām radošajām apvienībām, biedrībām, radošajiem kvartāliem, stiprinot to kapacitāti, mērķprogrammas veidā	RD IKSD	2016.-2023.	Projektu konkursos finansiāli atbalstītas radošās apvienības un biedrības.	2016.gadā izstrādāts Radošo kvartālu, apkaimju un teritoriju atbalsta programmas projekts un rasts finansējums, lai programmu uzsāktu īstenot. Programmas uzdevums 2016.gadā bija finansiāli atbalstīt kultūras projektus, kuri tiek īstenoti radošajos kvartālos vai teritorijās Stratēģijā noteiktajās Rīgas pilsētas 58 apkaimēs. Programmas mērķi bija: <ul style="list-style-type: none"> • veicināt radošo kvartālu un teritoriju attīstību Rīgā, teritorijas kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju; • nodrošināt daudzveidīgu kultūras pakalpojumu sniegšanu, kultūras jaunradi un sabiedrības izglītošanu; • pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt pilsētas un apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību, nodrošinot Rīgas pilsētas iedzīvotājiem lietderīgu un radoša brīvā laika pavadīšanas

					<p>iespējas;</p> <ul style="list-style-type: none"> radīt publiski pieejamu, radošu un atvērtu mijiedarbes telpu un aktivizēt jaunu, radošu kopsadarbības formu attīstību, vienlaikus stimulējot mijiedarbi un sociāli ekonomisko potenciālu; veicināt mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides un kultūras infrastruktūras attīstību Rīgā. <p>Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkursā piedalījās 22 pretendenti un finansiālo atbalstu saņēma 14 projekti.</p>
RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas					
	Rīgas 25.vidusskolas sporta kompleksa būvniecība Rušonu ielā 6	RD ĪD	2015.		Darbība nenotika nepietiekama finansējuma dēļ.
	Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalnā	Valsts SIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions""	2016.	Apstiprināta kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalnā teritorijas attīstības stratēģija.	<p>Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions" izsludinājis starptautisku metu konkursu apjomīgās "Daugavas stadiona" teritorijas atjaunošanas projektam, kura ietvaros tiks izstrādāta kompleksa kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē telpiskās attīstības koncepcija vai vīzija. Metu iesniegšanas termiņš – 20.03.2017.</p> <p><u>Informācijas avots:</u> http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/daugavas-stadions-izsludinajis-apbuves-starptautisku-metu-konkursu.d?id=48227409</p>
3148	Ķengaraga skeitparks – skeitborda laukums	AI	2016.-2018.	Finansiālu apsvērumu dēļ netika realizēts.	Būvlaukuma sagatavošanas darbi – zemes darbi – pievadceļu ierīkošanai. Tika izsludināts iepirkums būvprojekta realizācijai, bez rezultāta. Atkārtoti iepirkums tiks izsludināts 2017.gadā.
RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe					
	SIA "Rīgas 2.slimnīca" atjaunošanas darbi, infrastruktūras attīstība	RD ĪD	2016.	Plānots uzsākt.	Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
	SIA "Rīgas 2.slimnīca" pārprofilēšana un rekonstrukcija, izveidojot neatliekamās medicīnas palīdzības centru	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
	SIA "Rīgas Dzemdību nams" atjaunošanas darbi, infrastruktūras attīstība	RD ĪD	2016.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
	SIA "Rīgas 1.slimnīca" ēku Bruņinieku ielā 5 rekonstrukcija un renovācija, t.sk. būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība	RD ĪD	2016.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
	SIA "Rīgas veselības centrs" atjaunošanas darbi, infrastruktūras attīstība	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma					
	Rīgas patversmes vīriešu nodaļas atjaunošanas darbi	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	RSAC "Stella maris", "Mežciems" un "Gaiļezers" atjaunošanas darbi, t.sk. citu sociālās nozares objektu renovācija	RD ĪD	2018.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

3205	Vides pieejamības uzlabošana pašvaldības sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes sniedzējinstīcijās	RD LD	2017.-2021.	2015.gadā vides pieejamības uzlabošana institūcijās tiek veikta pakāpeniski atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām. Projekta virzība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.	2016.gadā vides pieejamības uzlabošana institūcijās tiek veikta pakāpeniski atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām. Projekta virzība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
	Pašvaldības īpašuma Skuju ielā 28 (bijusī Rīgas 46.vidusskolas ēka) pārprofilēšana par grupu dzīvokli personām ar garīga rakstura traucējumiem	RD LD (projekta partneris – RD ID)	2016.-2018.	Darbības plānots uzsākt 2016.gadā.	Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam RD netiek dota iespēja piesaistīt ES finansējumu deinstitutionalizācijas 9.3.1.1.pasākuma aktivitāšu īstenošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā, kuru ietvaros plānots īstenot minēto projektu, jo Rīgas pilsētas pašvaldība nav Rīgas plānošanas reģiona sadarbības partneris 9.2.2.1.pasākuma ietvaros. Rīgas pašvaldība nav atteikusies no dalības deinstitutionalizācijas projektā, bet gan nevarēja noslēgt sadarbības līgumu ar Rīgas plānošanas reģionu sakarā ar to, ka Rīgas plānošanas reģiona piedāvātā sadarbības līguma redakcija neatbilda iepriekš RD apstiprinātajam Nodomu protokolam.
	Pašvaldības īpašuma Vecmīlgrāvja 1.līnijā 53 (bijušais bērnu dārzs) telpu pielāgošana dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei un sniegšanai	RD LD (projekta partneris – RD ID)	2016.-2018.	Darbības plānots uzsākt 2016.gadā.	
RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība					
3016	Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstība	RPP	2016.	2015.gadā ir uzstādītas jaunas kameras 3 parkos – Grīziņkalnā – 10 kameras, Ziedoņdārzā – 9 kameras, Miera dārzā – 5 kameras, kā arī Valdeķu ielā 58, Rīgā, sociālā mājā – 2 kameras.	2016.gadā RPP nav uzstādījusi jaunas videonovērošanas kameras, bet nomainītas 11 analogās videonovērošanas kameras.
3229	Drošības pasākumi pie/uz ūdens	RPP	2017.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
3467	Būves – ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām – projektēšana	AI	2015.-2017.	Finansiālu apsvērumu dēļ netika realizēts.	Notiek sarunas, tehniskā projekta izstrādāšana.
3015	“Tūristu celiņš”	RPP	2016.	Projekts šobrīd netiek realizēts, nav iepļānots arī konkrēts laiks, kad to varētu uzsākt. Šobrīd aktuālāka ir paša videonovērošanas centra pilnveidošana un attīstība, lai varētu realizēt projektus, kas tiešā mērā saistīti ar videonovērošanas centra darbību.	Projekts šobrīd netiek realizēts, nav iepļānots arī konkrēts laiks, kad to varētu uzsākt. Šobrīd aktuālāka ir paša videonovērošanas centra pilnveidošana un attīstība, lai varētu realizēt projektus, kas tiešā mērā saistīti ar videonovērošanas centra darbību.
3320	Pilsētas videonovērošanas centra pilnveidošana un attīstība	RPP	2016.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	Nomainīti divi vecie videonovērošanas serveri.
3304	Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Krustpils ielā no Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai	RPA “Rīgas gaisma”	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
1553	Apgaismojuma ierīkošana Krustpils ielā no Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai	RPA “Rīgas gaisma”	2018.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3079	Ielu navigācijas sistēma Dārziņu apkaimē	AI	2015.	2015.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	2016.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
3303	Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Maskavas ielā no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai	RPA “Rīgas gaisma”	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
1990	Apgaismojuma ierīkošana Maskavas ielā no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai	RPA “Rīgas gaisma”	2018.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3310	Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana Kurzemes prospektā no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei	RPA “Rīgas gaisma”	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
1528	Ielu apgaismojuma renovācija Kurzemes prospektā no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei	RPA “Rīgas gaisma”	2018.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

3305	Apgaismojuma izbūves projektēšana Jaunciema gatvē no Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam	RPA "Rīgas gaisma"	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
2395	Apgaismojuma izbūve Jaunciema gatvē no Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam	RPA "Rīgas gaisma"	2018.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3301	Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana	RPA "Rīgas gaisma"	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
3299	Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālais remonts	RPA "Rīgas gaisma"	2018.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3302	Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana Kārļa Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz Lielirbes ielai	RPA "Rīgas gaisma"	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
3300	Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Kārļa Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz Lielirbes ielai	RPA "Rīgas gaisma"	2018.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3313	Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana Jūrmalas gatvē no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai	RPA "Rīgas gaisma"	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
3312	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Jūrmalas gatvē no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai	RPA "Rīgas gaisma"	2018.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3314	Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana Anniņmuižas bulvārī	RPA "Rīgas gaisma"	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
3315	Apgaismojuma renovācija Anniņmuižas bulvārī	RPA "Rīgas gaisma"	2018.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3401	Operatīvās vadības centra izveide	RPP	2016.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
3433	Ielu apgaismojuma elektrisko tīklu rekonstrukcijas 3.kārta	AI	2015.-2016.	Rekonstruēti elektrotīkli Dārziņu ielā (posmā no Cidoniju ielas līdz 1.līnijai), 1.līnijā (posmā no Dārziņu līdz Jāņogu ielai), Jāņogu ielā (posmā no 1. līdz 14.līnijai) un apstādījumu teritorija pie Jāņogu ielas.	Pabeigts 2015.gadā.
3572	Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla rekonstrukcija Dārziņos 4.kārta	AI	2016.	Tikai 2016.gadā.	Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla rekonstrukcija Dārziņos – 4.kārta, Dārziņu ielā (posmā no 55. līdz 61.līnijai), Jāņogu ielā (posmā no 1.līnijas līdz Ragatu ielai), Sakņu ielā (posmā no 1.līnijas līdz Cidoniju ielai), 16.-20. (uz esošiem balstiem) līnijā (posmā no Daugavmalas līdz Jāņogu ielai), Dārziņu parkā bērnu spēļu laukumā. Papildu apgaismojums Rīgā. Dārziņu apkaimes galvenās ielas ir apgaismotas, palikušas sekundārās ielas.
	Centralizētās videonovērošanas sistēmas izstrāde, audio un videonovērošanas sistēmas ieviešana klientu apkalpošanas centros	RNP	2016.	Ieviešana tika pārcelta uz 2016.gadu.	<u>Paveiktie darbi:</u> Saņemta atļauja personu datu apstrādei (videonovērošanai) no Datu valsts inspekcijas (DVI). Pabeigts iepirkums, saņemta tehnika. Uzsākta tehnikas uzstādīšana klientu apkalpošanas centros un tehniskajās telpās. Darbi tiks pabeigti līdz 2017.gada vidum. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības aizsardzību. Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana.

	Atjaunošanas darbi pašvaldības objektos, kurus lieto RPP	RD ĪD	2014.	Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.	Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
3230	Policijas fiziskas klātbūtnes nodrošināšana visā pilsētas teritorijā	RPP	2016.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	2016.gadā iegādātas divas jaunas transporta vienības – vieglā komerctransporta tipa (pikapa klases) automašīna un kvadricikls.
3319	Policijas individuālā ekipējuma pilnveidošana	RPP	2016.	Pakāpeniski īstenojot pāreju uz viena modeļa/markas ieroču ieviešanu policijas darbā un ar to saistīto uzkabes elementu iegādi, tika iegādātas jaunas modifikācijas ieroču makstis ar mērķi maksimāli nodrošināt drošu ieroča nēsāšanu un tajā pašā laikā, panākot ātru ieroča izvilkšanu no maksts, lai sagatavotu to tālākām darbībām. Policijas steku Tonfa nomainīja uz kompaktākiem teleskopiskiem stekiem, kas ir ērtāki nēsāšanai un tajā pašā laikā funkcionālāki pielietošanas un izmantošanas jomā.	Iegādāts ekipējums Instruktoru vienībai (aizsargvestes, apakšdelmu un elkoņu aizsargu, delnas aizsargu, iegurne rajona un augšstilbu aizsargu, kāju sargu, prettrieciena ķiveru, prettrieciena polikarbonāta vairogu, policijas aizsargcimdu, zemķiveres pasega). Iegādātas vienota parauga pistoļu makstis pistolēm GLOCK. Iegādātas uzkabes jostas un uzkabes elementi (magazīnu maki, planšetu somiņas u.c.), lai nomainītu nonēsātos un bojātos.
3402	GPS un videokameru sistēmas nomaiņa operatīvajos transportlīdzekļos un peldlīdzekļos	RPP	2016.	Tiek plānots veikt transporta un peldlīdzekļos uzstādīto GPS iekārtu savietojamību ar paredzamo radiosakaru sistēmu Tetra, kam viena no pozīcijām ir radiosakaru līdzekļos esošās GPS funkcijas aktivizēšana, izveidojot Tetra GPS sistēmu. Pašlaik saistībā ar noslēgtajiem līgumiem, tiek uzturētas un remontētas esošās iekārtas.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Atkarībā no piešķirtā finansējuma, 2017.gadā plānots nomainīt pirmajām 50 transporta vienībām jauno GPS sistēmu. No 2017. līdz 2019.gadam plānots pilnībā pāriet uz jaunu GPS sistēmu un uz to pārslēgt visus transporta līdzekļus, kā arī TETRA radiostacijas.
3587	Laivas un dzinēja iegāde zivju resursu aizsardzībai	RPP	2016.	Darbība plānota 2016.gadā.	RPP piešķirtā LR ZM apakšprogrammas "Zivju fonds" projekta "Laivas un dzinēja iegāde zivju resursu aizsardzībai" finansējuma un RD līdzfinansējuma ietvaros, Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes vajadzībām iegādāta aprīkota kombinēta (plastikāta ar piepūšamajiem baloniem) laiva un piekaramais laivu dzinējs, lai tiktu atvieglota pārvietošanās Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās ūdenstilpēs, lai atrastu un izņemtu nelikumīgus makšķerēšanas, zvejniecības rīkus, kā arī aizturētu maluzvejniekus, tādējādi veicinot zivju resursu aizsardzības un saglabāšanas pasākumus ilgtermiņā.
3588	Policijas sadarbība ar sabiedrību cīņā pret rasismu, ksenofobiju un citām neiecietības formām (PROXIMITY)	RPP	2016.	Darbība plānota 2016.gadā.	EK apstiprinājusi projektu. Tiek plānota projekta uzsākšana.
2608	Nodevas par suņu turēšanu Rīgā administrēšanas sistēmas izveide	RD MVD	2016.-2017.	Darbība plānota 2016.gadā.	Plānota sistēmas izveide un ieviešana, kas ļautu sasaistīt LDC Dzīvnieku reģistrā esošo informāciju par Rīgā reģistrētajiem suņiem un to īpašniekiem ar RD norēķinu kontos iemaksātajām nodevām par suņu turēšanu, lai noteiktu reģistrēto suņu saimniekus, kas ir/nav veikuši nodevas samaksu, paredzot iespēju automātiski sagatavot un nosūtīt vēstuli suņu īpašniekiem, lai atgādinātu tiem par pienākumu veikt ikgadējo suņu turēšanas nodevas nomaksu. Finansējuma trūkuma dēļ 2016.gadā sistēma netika izstrādāta un ieviesta.

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis																															
3234	Inovatīvi finansēšanas avoti lokāliem ilgtspējīgas enerģētikas risinājumiem	RD FD ----- REA	2014.	RD FD šī pasākuma ietvaros departamenta līmenī aktivitātes neveic. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.	RD FD šī pasākuma ietvaros departamenta līmenī aktivitātes neveic. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.																										
	Dzīvojamā fonda atjaunošanas projekti (energoefektivitāte un ESKO)	RNP	2015.-2016.	Uzsākts darbs pie ESKO modeļa izveides, notikušas tikšanās un informācijas apmaiņa ar SIA "RENESCO" pārstāvjiem, tikšanās ar ERAB par iespējamo sadarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanā, piedalīšanās REA rīkotajā konferencē (informācijas uzkrāšana).	Tika meklēts finansējums aktivitātes īstenošanai. Notika tikšanās ar vairākiem uzņēmumiem par ESKO piedāvājuma sagatavošanu.																										
	Remontdarbu veikšana pārvaldāmo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanā	RNP	2015.-2016.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Darbu veids</th> <th>Darbi (skaits)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asfaltēšana, ietves, ceļi</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Atkritumu tvertņu laukumu izbūve</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Bērnu rotaļu laukumi</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Ceļa zīmju uzstādīšana</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Atkritumu urnu uzstādīšana dzīvojamo māju teritorijā (nav piestiprinātas pie mājām), vienības</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>Smilts uzglabāšanas konteineru uzstādīšana</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Darbu veids	Darbi (skaits)	Asfaltēšana, ietves, ceļi	11	Atkritumu tvertņu laukumu izbūve	4	Bērnu rotaļu laukumi	4	Ceļa zīmju uzstādīšana	9	Atkritumu urnu uzstādīšana dzīvojamo māju teritorijā (nav piestiprinātas pie mājām), vienības	109	Smilts uzglabāšanas konteineru uzstādīšana	12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Darbu veids</th> <th>Darbi (skaits)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asfaltēšana, ietves, ceļi</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Atkritumu tvertņu laukumu izbūve</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bērnu rotaļu laukumi</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ceļa zīmju uzstādīšana</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Smilts uzglabāšanas konteineru uzstādīšana</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table> <p>Notiek nolietoto soliņu demontāža. 87 objektos uzstādīti jauni soliņi. Atkritumu tvertņu laukumu ierīkošanai nepieciešams projekts un īpašnieku pilnvarojums projekta izstrādei.</p>	Darbu veids	Darbi (skaits)	Asfaltēšana, ietves, ceļi	19	Atkritumu tvertņu laukumu izbūve	1	Bērnu rotaļu laukumi	0	Ceļa zīmju uzstādīšana	14	Smilts uzglabāšanas konteineru uzstādīšana	72
Darbu veids	Darbi (skaits)																														
Asfaltēšana, ietves, ceļi	11																														
Atkritumu tvertņu laukumu izbūve	4																														
Bērnu rotaļu laukumi	4																														
Ceļa zīmju uzstādīšana	9																														
Atkritumu urnu uzstādīšana dzīvojamo māju teritorijā (nav piestiprinātas pie mājām), vienības	109																														
Smilts uzglabāšanas konteineru uzstādīšana	12																														
Darbu veids	Darbi (skaits)																														
Asfaltēšana, ietves, ceļi	19																														
Atkritumu tvertņu laukumu izbūve	1																														
Bērnu rotaļu laukumi	0																														
Ceļa zīmju uzstādīšana	14																														
Smilts uzglabāšanas konteineru uzstādīšana	72																														
	Bērnu rotaļlaukumu demontāžas un atjaunošanas darbi	RNP	2015.-2016.	2015.gadā RNP turpina nolietoto bērnu rotaļu laukumu elementu demontāžu. Jauni rotaļu laukumi tiek uzstādīti tikai pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (nav pietiekama aktivitāte).	2016.gadā RNP turpina nolietoto bērnu rotaļu laukumu elementu demontāžu. Jauni rotaļu laukumi tiek uzstādīti tikai pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (nav pietiekama aktivitāte).																										
2127	Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas ēkas Rūpniecības ielā 21 renovācija	ZI	2017.	Nav īstenota ēkas ventilācijas sistēmas pārbūve sakarā ar līdzekļu trūkumu.	Nav īstenota ēkas ventilācijas sistēmas pārbūve sakarā ar līdzekļu trūkumu.																										
3227	Izdevumu atmaksa par dzīvojamās mājas Ieriķu ielā 28, Rīgā, rekonstrukciju	SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"	2015.-2016.	Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā ar SIA "Rīgas pilsēt būvnieks" finansējumu.	Objekts nodots ekspluatācijā, pieņemts RD lēmums par objekta atpirkšanu, tiek gatavots pirkuma līgums.																										
3227	Izdevumu atmaksa par dzīvojamās mājas Aglonas ielā 35 k-1, Rīgā, rekonstrukciju	SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"	2015.-2016.	Projekta izmaiņās paredzēts izbūvēt 215 dzīvokļus.	Objekts nodots ekspluatācijā, tiek gatavots akts ar RD par objekta nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldībā.																										
3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma rekonstrukcija Prūšu ielā 25A, Rīgā (200 dzīvokļi)	RD MVD	2017.-2020.	Pamatojoties uz RD 17.06.2014. lēmumu Nr.1255, tiek veikta iedzīvotāju izvietošana.	Pamatojoties uz RD 17.06.2014. lēmumu Nr.1255, turpinās iedzīvotāju izvietošana.																										
3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma rekonstrukcija Eduarda Smiļģa ielā 44, Rīgā (120 dzīvokļi)	RD MVD	2017.-2020.	Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošana ne ātrāk kā 2020.gadā.	Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošana ne ātrāk kā 2020.gadā.																										
3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Ziepju ielā 11, Rīgā, rekonstrukcija	RD MVD	2017.-2020.	Iedzīvotāju pilnīga izvietošana, pamatojoties uz RD 13.09.2011. lēmumu Nr.3609, pabeigta 2014.gadā. Veikta ēkas konservācija līdz tās pārbūves projekta īstenošanai pēc 2 īpašumā esošo neapdzīvojamo telpu atsavināšanas Rīgas pilsētas pašvaldības funkcijas – palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanai – realizācijai. Atsavināšanu realizē RD ĪD. Pārbūves projekta izstrādei 2017.gada budžetā pieprasīti finanšu līdzekļi.	Iedzīvotāju pilnīga izvietošana, pamatojoties uz RD 13.09.2011. lēmumu Nr.3609, pabeigta 2014.gadā. Veikta ēkas konservācija līdz tās pārbūves projekta īstenošanai pēc 2 īpašumā esošo neapdzīvojamo telpu atsavināšanas Rīgas pilsētas pašvaldības funkcijas – palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanai – realizācijai. Atsavināšanu veic RD ĪD. Viena nedzīvojamā telpa Nr.1 atsavināta Rīgas pilsētas pašvaldības vajadzībām, 2016.gadā par neapdzīvojamo telpu RD ĪD turpina sarunas ar tās īpašnieku. Pārbūves projekta izstrādei 2017.gada budžetā pieprasīti finanšu līdzekļi.																										

3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Valmieras ielā 24, Rīgā, rekonstrukcija	RD MVD	2017.-2019.	Pamatojoties uz RD 07.06.2016. lēmumu Nr.3865, uzsākta iedzīvotāju izvietošana.	No 24 dzīvojamām telpām atbrīvotas 7, turpinās iedzīvotāju izvietošana, pamatojoties uz RD 07.06.2016. lēmumu Nr.3865.																																																																												
3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 2A, Rīgā, rekonstrukcija	RD MVD	2017.-2020.	Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošana 2017.gadā.	Uzsākts sagatavošanās darbs, lai 2017.gadā RD sēdē izskatīšanai virzītu jautājumu par iedzīvotāju izvietošana no dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ieriķu ielā 2A, Rīgā.																																																																												
3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 2B, Rīgā, rekonstrukcija	RD MVD	2017.-2019.	Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošana ne ātrāk kā 2020.gadā.	Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošana ne ātrāk kā 2020.gadā.																																																																												
3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Viestura prospektā 73, Rīgā, pārbūve	RD MVD	2017.-2020.	Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošana ne ātrāk kā 2020.gadā.	Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošana ne ātrāk kā 2020.gadā.																																																																												
3227	Sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 1 istabu plānojuma daļas rekonstrukcija	RD MVD, SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"	2017.-2019.	Pamatojoties uz RD 12.05.2009. lēmumu Nr.5115, atbrīvoti dzīvokļi pārbūvējamā daļā. Izstrādāts pārbūves projekts, kura realizācijai pieprasīti finanšu līdzekļi 2016. un 2017.gadā.	Pamatojoties uz RD 12.05.2009. lēmumu Nr.5115, atbrīvoti dzīvokļi pārbūvējamā daļā. Izstrādāts pārbūves projekts, kura realizācijai pieprasīti finanšu līdzekļi 2016. (nav piešķirti) un 2017.gadā. 2016.gadā sociālās dzīvojamās mājas pārbūve netika uzsākta – netika piešķirti pieprasītie finanšu līdzekļi.																																																																												
	RNP pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana	RNP	2015.-2016.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Darbu veids</th> <th>Darbi (skaits)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Aizsargapmaļu remonts</td><td>42</td></tr> <tr><td>Augstspiediena stacijas</td><td>2</td></tr> <tr><td>Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšana</td><td>184</td></tr> <tr><td>Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana</td><td>23</td></tr> <tr><td>Balkonu remonts</td><td>8</td></tr> <tr><td>Elektroinstalācijas, apgaismojums, drošības sistēmas</td><td>363</td></tr> <tr><td>Fasādes un cokolu remonts</td><td>76</td></tr> <tr><td>Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts</td><td>62</td></tr> <tr><td>Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada atjaunošana</td><td>1</td></tr> <tr><td>Kanalizācija</td><td>79</td></tr> <tr><td>Kāpņu telpu remonts</td><td>54</td></tr> <tr><td>Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana</td><td>85 (rem. darbi) 152 (av. darbi)</td></tr> <tr><td>Pagrabu, bēniņu tīrīšana</td><td>3</td></tr> <tr><td>Pastkastu uzstādīšana</td><td>120</td></tr> <tr><td>Skursteņi, ventilācijas kanāli</td><td>44</td></tr> <tr><td>Šuvju remontdarbi</td><td>2</td></tr> <tr><td>Tekņu un noteku nomaiņa</td><td>11</td></tr> <tr><td>Vispārceltnieciskie darbi</td><td>38</td></tr> </tbody> </table>	Darbu veids	Darbi (skaits)	Aizsargapmaļu remonts	42	Augstspiediena stacijas	2	Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšana	184	Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana	23	Balkonu remonts	8	Elektroinstalācijas, apgaismojums, drošības sistēmas	363	Fasādes un cokolu remonts	76	Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts	62	Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada atjaunošana	1	Kanalizācija	79	Kāpņu telpu remonts	54	Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana	85 (rem. darbi) 152 (av. darbi)	Pagrabu, bēniņu tīrīšana	3	Pastkastu uzstādīšana	120	Skursteņi, ventilācijas kanāli	44	Šuvju remontdarbi	2	Tekņu un noteku nomaiņa	11	Vispārceltnieciskie darbi	38	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Darbu veids</th> <th>Darbi (skaits)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Aizsargapmaļu remonts</td><td>74</td></tr> <tr><td>Augstspiediena stacijas</td><td>5</td></tr> <tr><td>Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšana</td><td>218</td></tr> <tr><td>Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana</td><td>27</td></tr> <tr><td>Balkonu remonts</td><td>16</td></tr> <tr><td>Elektroinstalācijas, apgaismojums, drošības sistēmas</td><td>398</td></tr> <tr><td>Fasādes un cokolu remonts</td><td>86</td></tr> <tr><td>Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts</td><td>84</td></tr> <tr><td>Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada atjaunošana</td><td>2</td></tr> <tr><td>Kanalizācija</td><td>126</td></tr> <tr><td>Kāpņu telpu remonts</td><td>102</td></tr> <tr><td>Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana</td><td>334</td></tr> <tr><td>Pagrabu, bēniņu tīrīšana</td><td>2</td></tr> <tr><td>Pastkastu uzstādīšana</td><td>134</td></tr> <tr><td>Skursteņi, ventilācijas kanāli</td><td>116</td></tr> <tr><td>Šuvju remontdarbi</td><td>10</td></tr> <tr><td>Tekņu un noteku nomaiņa</td><td>3</td></tr> <tr><td>Vispārceltnieciskie darbi</td><td>19</td></tr> </tbody> </table>	Darbu veids	Darbi (skaits)	Aizsargapmaļu remonts	74	Augstspiediena stacijas	5	Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšana	218	Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana	27	Balkonu remonts	16	Elektroinstalācijas, apgaismojums, drošības sistēmas	398	Fasādes un cokolu remonts	86	Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts	84	Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada atjaunošana	2	Kanalizācija	126	Kāpņu telpu remonts	102	Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana	334	Pagrabu, bēniņu tīrīšana	2	Pastkastu uzstādīšana	134	Skursteņi, ventilācijas kanāli	116	Šuvju remontdarbi	10	Tekņu un noteku nomaiņa	3	Vispārceltnieciskie darbi	19
Darbu veids	Darbi (skaits)																																																																																
Aizsargapmaļu remonts	42																																																																																
Augstspiediena stacijas	2																																																																																
Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšana	184																																																																																
Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana	23																																																																																
Balkonu remonts	8																																																																																
Elektroinstalācijas, apgaismojums, drošības sistēmas	363																																																																																
Fasādes un cokolu remonts	76																																																																																
Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts	62																																																																																
Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada atjaunošana	1																																																																																
Kanalizācija	79																																																																																
Kāpņu telpu remonts	54																																																																																
Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana	85 (rem. darbi) 152 (av. darbi)																																																																																
Pagrabu, bēniņu tīrīšana	3																																																																																
Pastkastu uzstādīšana	120																																																																																
Skursteņi, ventilācijas kanāli	44																																																																																
Šuvju remontdarbi	2																																																																																
Tekņu un noteku nomaiņa	11																																																																																
Vispārceltnieciskie darbi	38																																																																																
Darbu veids	Darbi (skaits)																																																																																
Aizsargapmaļu remonts	74																																																																																
Augstspiediena stacijas	5																																																																																
Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšana	218																																																																																
Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana	27																																																																																
Balkonu remonts	16																																																																																
Elektroinstalācijas, apgaismojums, drošības sistēmas	398																																																																																
Fasādes un cokolu remonts	86																																																																																
Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts	84																																																																																
Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada atjaunošana	2																																																																																
Kanalizācija	126																																																																																
Kāpņu telpu remonts	102																																																																																
Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana	334																																																																																
Pagrabu, bēniņu tīrīšana	2																																																																																
Pastkastu uzstādīšana	134																																																																																
Skursteņi, ventilācijas kanāli	116																																																																																
Šuvju remontdarbi	10																																																																																
Tekņu un noteku nomaiņa	3																																																																																
Vispārceltnieciskie darbi	19																																																																																
	3 sociālo dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība Mežrozišu ielas un Stūrmaņu ielas teritorijā	SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"	2016.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, projekts tiek īstenots ar SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" finansējumu.																																																																												

3232	Publisko tualetu pārbūve	RD MVD	2015.-2018.	2015.gadā finanšu trūkuma dēļ tualetu pārbūves darbi nenotika. 2016.gadā tika renovēta sabiedriskā tualete Grīziņkalna parkā Pērnavas ielā 31, kā arī RTU pagalmā esošajai sabiedriskajai tualetei renovētas 4 kabīnes.	2016.gada maijā tika izbūvētas dušu kabīnes Pērnavas ielā 31 sabiedriskās tualetes telpās. 2016.gada decembrī tika renovētas 4 tualetu kabīnes RTU pagalma sabiedriskai tualetei.
3232	Publisko tualetu būvniecība, t.sk. projektēšana	RD MVD	2015.-2018.	2015.gadā finanšu trūkuma dēļ tualetu būvniecība, projektēšana netika veikta. 2016.gadā tika veikts projekta pārskatījums sabiedriskās tualetes būvniecībai Mežaparkā, Janševska prospektā. Būvniecību plānots realizēt 2017.gadā.	2016.gadā jaunu sabiedrisko tualetu būvniecība nenotika. Tika veikti projektēšanas darbi sabiedriskās tualetes būvniecībai Mežaparkā, Janševska prospektā. 04.05.2016. tika atvērta jauna sabiedriskā tualete pie LNMM, kas tika izbūvēta muzeja rekonstrukcijas ietvaros.
3334	Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija (būvprojekta izstrāde)	RD PAD	2016.-2020.	2015.gadā veikta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, sabiedrības iesaistes aktivitātes, kā arī projekta metu konkursa nolikuma izstrāde.	Veikts metu konkurss projektā pārbūvējamajai teritorijai un iesniegti 3 pretendentu piedāvājumi teritorijas pārbūvei.
3334	Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija (būvdarbi)	RD PAD	2017.-2020.	Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija plānota ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.	Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija plānota ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
2785	Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde	RD PAD	2015.	2015.gada beigās uzsākta Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde. Darbs pie pārbūves būvdarbu līdzfinansējuma piesaistes.	Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un saskaņošana institūcijās.
3654	Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības un kultūras tūrisma pakalpojumu attīstīšana UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā	RD PAD	2016.	Darbība plānota 2016.gadā.	Sagatavota un LR KM SAM 5.5.1. ietvaros projektu ideju priekšatlasē iesniegta projekta ideja, kas atbilda vērtēšanas kritērijiem. Projekta īstenošanai finansējums netika piešķirts, jo specifiskā atbalsta pirmās atlasē kartas ietvaros nebija pietiekams finansējums projekta idejas īstenošanai.
	Aldara parka rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde	RD PAD	2015.	2015.gadā veikta parka teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, sabiedrības iesaistes aktivitātes, kā arī projekta metu konkursa nolikuma izstrāde. Konkurss tiks izsludināts 2016.gada vai II ceturksnī.	2016.gada II un III ceturksnī norisinājās metu konkurss, kura ietvaros iesniegti divi metu piedāvājumi par parka tālāko attīstību. Žūrijas vērtējumā augstāko vietu ieguvusi personālsabiedrība "Re-Arta", ar kuru 2016.gada II un III ceturksnī notikusi sarunu procedūra par projektēšanas līguma slēgšanu. Būvprojekta izstrādi paredzēts veikt 9 mēnešu laikā (indikātivi līdz 2017.gada IV ceturksnim).
	Aldara parka rekonstrukcija	RD PAD	2017.	Darbība plānota 2017.gadā.	Darbība plānota 2017.gadā.
3615	Metu konkursa izstrāde Maskavas dārza revitalizācijai	AI	2016.	Nebija paredzēts.	Metu konkursa nolikuma izstrāde, konkursa sagatavošanas darbi (komisijas izveide, tehnisko nosacījumu savākšana u.c.). Konkurss 2017.gadā turpinās.
3616	Metu konkurss par 1991.gada barikāžu laukuma labiekārtojumu un laukuma publiskajā ārtelpā izvietotu vides objektu, veltītu barikāžu laikam	AI	2016.	Nebija paredzēts.	Metu konkursa nolikuma izstrāde, konkursa sagatavošanas darbi (komisijas izveide, tehnisko nosacījumu savākšana u.c.). Konkurss 2017.gadā turpinās, tas tiks izsludināts starptautiskā mērogā.
3641	Metu konkurss – Daugavas sporta nama priekšlaukuma rekonstrukcija	AI	2016.	Nebija paredzēts.	Notiek dokumentu sagatavošana un papildu saskaņošana RD Pieminēkļu padomē. Finansiālu apsvērumu dēļ tiks uzsākts 2017.gadā.
3574	Teritorijas labiekārtojums Višķu ielā	AI	2016.	Nebija paredzēts.	Finansiālu apsvērumu dēļ tiks uzsākts 2017.gadā.
RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība					
3089	Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma 1.kārta (starta projekts)	RD PAD	2017.	2015.gada noslēgumā izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskais projekts (būvprojekts). Noris darbs pie ES līdzfinansējuma piesaistes Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma būvniecības uzsākšanai.	Pamatojoties uz nepieciešamo finansējuma apmēru projekta realizācijai, Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma izbūves projekts ir iekļauts ilgtermiņa perspektīvas īstenošanas projektu sarakstā.

2669	Austrumu maģistrāles posma (Ieriķu iela–Vietalvas iela) izbūve	RD SD	2016.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notika būvprojekta izstrāde.
2101	Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte ar pievedceļiem izbūve (1.kārta)	RD SD	2016.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notika būvprojekta izstrāde.
2424	Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte ar pievedceļiem izbūve (2.kārta): Tvaika ielas pārbūve	RD SD	2016.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notika būvprojekta izstrāde.
PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija					
2664	Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves 1.kārta: Salu tilts pār Daugavu; Salu tilts pār Mazo Daugavu; Zaķusalas uzbēruma posms; tilts pār Bieķengrāvi lejtecē	RD SD	2014.-2019.	Pabeigti darbi Salu tiltā pār Daugavu un Mazo Daugavu.	Uzsākti būvdarbi tilta pār Bieķengrāvi lejtecē.
2664	Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves 2.kārta: 1) satiksmes pārvads pār Krasta ielu; 2) satiksmes pārvads Lucavsalā; 3) tilts pār Bieķengrāvi (augštecē); 4) estakāde pār Bieķengrāvi.	RD SD	2015.-2020.	–	Būvprojekts iesniegts ekspertīzes veikšanai.
	Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas inženierbūves un inženierkomunikācijas) 1.kārta – Vagonu ielas sakārtošana (Vagonu ielas atvēršana)	RD SD	2016.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Uzsākta būvprojekta izstrāde.
	Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas inženierbūves un inženierkomunikācijas) 2.kārta – ārējo inženierkomunikāciju sakārtošana, lietusūdens kanalizācijas kolektora un tā pieslēguma izbūve	RD SD	2017.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas inženierbūves un inženierkomunikācijas) 3.kārta – ārējo inženierkomunikāciju sakārtošana, krustojumu pārbūve un satiksmes organizācijas pārkārtošana Daugavas stadiona pievedceļos	RD SD	2017.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
3525	Vanšu tilta atjaunošana un pārbūve	RD SD	2016.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.
3526	Gaisa tilta atjaunošana un pārbūve	RD SD	2016.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Iepirkuma dokumentācijas izstrāde.
2025	Brasas tilta atjaunošana un pārbūve	RD SD	2015.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Būvprojekta izstrāde.
3322	Satiksmes pārvada starp Imantu un Zolitūdi izbūve	RD SD	2015.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Būvprojekta izstrāde.
2428	Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas pārbūve	RD SD	2015.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Būvprojekta izstrāde ieilgusi inženierkomunikāciju jautājumu risināšanas dēļ.
3364	Flotes ielas pārbūve (ar lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūvi) no Parādes ielas līdz ielas ziemeļu galam	RD SD	2015.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Būvprojekta izstrāde.
3348	Durbes ielas no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai izbūve	RD SD	2015.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Būvprojekta izstrāde uz laiku apturēta koku ciršanas jautājumā.
829	Jaunu ielu izbūve Juglā, kvartālā starp Juglas ielu, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru	RD SD	2015.-2018.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.
3049	Ielejas ielas un Asnu ielas posma rekonstrukcija	RD SD	2016.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Būvprojekta izstrāde.
2900	Krimuldas ielas pārbūve	RD SD	2015.-2018.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.

2891	Turaidas ielas pārbūve	RD SD	2015.-2017.		Darbi pabeigti, projekts realizēts.
2614	Dandāles ielas pārbūve ar lietussūdens kanalizācijas kolektora izbūvi	RD SD	2015.-2018.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.
3162	Mežrozīšu ielas pārbūve no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr.34	RD SD	2015.-2018.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.
3161	Eiženijas ielas no Dzirciema ielas līdz Ķiršu ielai rekonstrukcija	RD SD	2015.-2016.	Notika būvprojekta izstrāde.	Izstrādāts būvprojekts.
2977; 2978	Dzelmes ielas un Vētras ielas pārbūve	RD SD	2015.-2018.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.
2888	Brekšu ielu pārbūve	RD SD	2015.-2018.	Notika būvprojekta izstrāde.	Notika būvprojekta izstrāde.
840	Lucavsalas ielas un Laivu ielas posmu pārbūve	RD SD	2015.-2017.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Būvprojekta izstrāde.
3619	Jaunas ielas izbūve un Lucavsalas ielas turpinājuma līdz piemineklim pārbūve Lucavsalā	RD SD	2016.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Būvprojekta izstrāde.
3197	Papildu satiksmes joslas ierīkošana Lubānas ielas labajā pusē posmā no Ilūkstes ielas līdz Andreja Saharova ielai	RD SD	2015.-2017.	–	Darbi pabeigti, projekts realizēts.
3042	Krišjāņa Valdemāra ielas pārbūve (no Zirņu ielas līdz Upes ielai, ieskaitot abus krustojumus)	RD SD	2015.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Būvprojekts tika pārtraukts, jo ielas trasē aug dižkoks.
3527	Varoņu ielas un Aizsaules ielas un krustojuma pārbūve	RD SD	2016.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.
3620	Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma pārbūve	RD SD	2016.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notiek būvprojekta izstrāde.
3621	Jūrmalas gatves trīs joslu pieslēgums Kurzemes prospektam pie Zolitūdes ielas, Rīgā	RD SD	2016.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notiek būvprojekta izstrāde.
3622	Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma pārbūve	RD SD	2015.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Veikta izpēte par krustojuma attīstību.
3623	Vienības gatves un Tīraines ielas krustojuma pārbūve	RD SD	2017.-2022.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
3624	Juglas ielas pārbūve	RD SD	2016.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Darbība nenotika.
3625	Juglas ielas–Bīķernieku ielas satiksmes rotācijas apļa pārbūve	RD SD	2016.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Darbība nenotika.
3626	Lubānas ielas satiksmes rotācijas apļa pārbūve	RD SD	2016.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Darbība nenotika.
3628	Aleksandra Grīna bulvāra izbūve posmā no Bāriņu ielas līdz Daugavgrīvas ielai	RD SD	2016.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.
3629	Auduma ielas izbūve no Lizuma ielas līdz Baltežera ielai	RD SD	2017.-2019.	Darbība plānota 2017.gadā.	Darbība nenotika.
3630	Mangaļsalas ielas izbūve no Stāvvalu ielas līdz Traleru ielai	RD SD	2017.-2021.	Darbība plānota 2017.gadā.	Darbība nenotika.
3631	Boļeslava Slokāna ielas pārbūve	RD SD	2017.-2021.	Darbība plānota 2017.gadā.	Darbība nenotika.
3196	Līfta ierīkošana Vanšu tiltam Daugavas labajā krastā	RD SD	2015.-2017.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Darbi pabeigti, 2017.gada sākumā tiks nodots ekspluatācijā.
3627	Autonovietņu kā īslaicīgas lietošanas būves izbūve ielu sarkanajās līnijās	RD SD	2016.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Noslēgti līgumi par auto novietņu izbūvi: 1) Hipokrāta ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā no Bīķernieku līdz Gailežera ielai); 2) Lielvārdes ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā no Dzelzavas līdz Gunāra Astras ielai); 3) Malienas ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā no

					Veldres līdz Juglas ielai). Darbus plānots veikt 2017.gadā.
3396	Sabiedriskā transporta pieturvietu Jūrmalas gatvē rekonstrukcija	RD SD	2015.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notika būvprojekta izstrāde.
3323	Gājēju tuneļa no krastmalas uz Vecrīgu un no Centrāltirgus uz dzelzceļa staciju renovācija	RD SD	2015.-2017.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Tiek veikta iepirkuma procedūra. Plānots veikt būvdarbus 2017.gadā.
1741	Gājēju un velosipēdu ceļa "Centrs-Ķengarags-Rumbula-Dārziņi" izbūve: 1.posms: Vanšu tilts-Spiķeru promenāde	RD SD	2017.-2019.	Notika būvprojekta izstrāde.	Izstrādāts būvprojekts.
	2.posms: Grāpju pussala-Ķengaraga promenāde	RD SD	2017.-2019.	Notika būvprojekta izstrāde.	Izstrādāts būvprojekts.
	3.posms: Mazjumpravas muiža-Dārziņi	RD SD	2016.-2019.	Notika būvprojekta izstrāde.	Izstrādāts būvprojekts. Nodots AI būvniecības darbu organizēšanai.
3297	Veloceļa "Imanta-Daugavgrīva" izbūve	RD SD	2015.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notiek būvprojekta izstrāde.
2894	Veloceļa "Centrs-Ziepniekkalns" izbūve	RD SD	2015.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notiek būvprojekta izstrāde.
3604	Veloceļa izbūve Turgeņeva ielā	RD SD	2015.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notiek būvprojekta izstrāde.
3605	Velojoslu ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnava ielā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai	RD SD	2016.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Notiek būvprojekta izstrāde.
2796	Lietusūdens kanalizācijas kolektora atjaunošana Kārļa Ulmaņa gatvē	RD SD	2016.-2019.	Veikts kolektora remonts Kārļa Ulmaņa gatvē (posmā no Paltmales līdz Liepājas ielai).	Uzsākti maģistrālā lietus ūdens kanalizācijas kolektora bojāto posmu remontdarbi Kārļa Ulmaņa gatvē (posmā no Lielirbes līdz Liepājas ielai – posmi no LK13 līdz LK19, LK23 līdz LK24 un LK32 līdz LK33). Darbi tiks pabeigti 2017.gada pavasarī.
3048	Lietus kanalizācijas kolektora Viestura prospektā būvniecība no Meža prospekta	RD SD	2016.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.
1688	Stirnu ielas lietusūdens kanalizācijas sūkņu stacijas likvidācija un pašteses tuneļkolektora Dn1500 mm, L=2380 m izbūve	RD SD	2016.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Noslēgts līgums ar SIA "Aqua-Brambis" par būvprojekta "Lietus ūdens kanalizācijas pašteses kolektora izbūve no Stirnu ielas līdz Šmerļupītei, Rīgā" minimālā sastāva izstrādi.
3632	Lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūve Veldres ielā, posmā no ēkas Veldres iela 7 līdz Malienas ielai	RD SD	2017.-2020.	Darbība plānota 2017.gadā.	Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.
3043	Lietusūdens kanalizācijas sistēmas Akāciju ielā un pie Akāciju ielas pārbūve	RD SD	2015.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2016.gadā.	Noslēgts līgums ar SIA "AQUA-Brambis" par tehniskā projekta izstrādi.
3306	Elektrotransporta kustības nodrošināšana Skanstes ielā – jaunas tramvaja līnijas izbūve un jaunu zemās grīdas tramvaju iegāde	RP SIA "Rīgas satiksme"	2015.	Tiek veiktas nepieciešamās izpētes un dokumentācijas izstrāde projekta iesnieguma sagatavošanai.	Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.281 ¹ un pamatojoties uz CFLA ² uzaicinājumu ³ , iesniegts KF lielā projekta "Rīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība" iesniegums, veiktas nepieciešamās izpētes un priekšdarbi projekta realizācijas uzsākšanai.

¹ MK 2016.gada 3.maija noteikumi Nr.281 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"

² Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

³ CFLA 24.08.2016. vēstule Nr.39-2-60/4765 "Uzaicinājums iesniegt Kohēzijas fonda 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" lielā projekta iesniegumu"

	Zemās grīdas tramvaja ieviešanas Rīgā projekta 2.posma realizācija (4.tramvaja maršruta pielāgošana ZGT parametriem un ZGT iegāde, apakšstaciju un kabeļu saimniecības rekonstrukcija 6. un 11.tramvaja maršrutos, ražošanas ēku rekonstrukcija Brīvības ielā 191)	RP SIA "Rīgas satiksme"	2015.	Elektrotransporta infrastruktūras uzturēšanas darbu ietvaros notiek atsevišķu tramvaja ceļa posmu pielāgošana zemās grīdas tramvaja prasībām, t.sk. ZGT projekta 2.posmā iekļautiem objektiem.	Turpinās darbs pie ZGT 2.posma realizācijas, kura ietvaros paredzēts pielāgot tramvaja infrastruktūru ZGT ekspluatācijai 4.tramvaja maršrutā, kā arī veikt darbus 6. un 11.tramvaju maršrutu infrastruktūrā, kas tika pārcelti no 1.posma.
3327	Autobusu iegāde (35 autobusi gadā)	RP SIA "Rīgas satiksme"	2013.	Piegādāti 35 autobusi.	2016.gadā jauni autobusi netika piegādāti, jo notika darbs pie tehnoloģisko risinājumu izstrādes, lai savietotu transportlīdzekļu informācijas sistēmu ar sabiedriskā transporta integrētas kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmu (STIKPADIS). Piegāde plānota kopā ar 2017. gada piegādi.
3326	Trolejbusu iegāde (25 trolejbusi gadā)	RP SIA "Rīgas satiksme"	2013.	Piegādāti 25 trolejbusi.	2016.gadā jauni trolejbusi netika piegādāti, jo notika darbs pie tehnoloģisko risinājumu izstrādes, lai savietotu transportlīdzekļu informācijas sistēmu ar STIKPADIS. Piegāde plānota kopā ar 2017.gada piegādi.
3328	Tramvaju iegāde	RP SIA "Rīgas satiksme"	2017.	Ieceres stadijā.	Ieceres stadijā.
3480	Gājēju un velosipēdu ceļa "Centrs-Dārziņi" turpinājuma izbūve 630 m garumā	AI	2016.	Projekta pamatā realizēts, uzbūvēts gājēju un veloceļa turpinājums Daugavas promenādē posmā Ķengarags – Rumbula.	Projekts realizēts pilnā apmērā (2015.gada atlikuma summa tika realizēta veloceļa apkārtnes labiekārtojuma pabeigšanai).
3571	Gājēju un velosipēdu ceļa "Centrs-Dārziņi" turpinājuma izbūve 500 m garumā publiskā teritorijā	AI	2016.	Nebija paredzēts.	Projekts realizēts, uzbūvēts gājēju un veloceļa turpinājums Daugavas promenādē posmā Rumbula virzienā uz Dārziņiem ar labiekārtojumu (soli, apgaismojums, atkritumu urnas, veloturētāji).
	Ar udeņraža elementu darbināmu transportlīdzekļu iegāde, udeņraža ražošanas, uzglabāšanas un uzpildes infrastruktūras izbūve	RP SIA "Rīgas satiksme"	2014.	Noslēgts Granta līgums ar FCHJU par "NewBusFuel" projekta realizāciju, kura ietvaros tiks veikti izpētes darbi par udeņraža ražošanas un uzpildes infrastruktūras izveidi. Noslēgts Granta līgums ar INEA par "H2Nodes" projekta realizāciju par udeņraža ražošanas un uzpildes infrastruktūras projektēšanu un būvniecību, kā arī ar udeņraža kurināmā elementa darbināmu trolejbusu iegādi.	Turpinās Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta transporta darba programmas (CEF Transport) ietvaros īstenojamā projekta, kas paredz ar udeņraža elementu darbināmu transportlīdzekļu iegādi, udeņraža ražošanas, uzglabāšanas un uzpildes infrastruktūras izbūvi realizācija. Noslēgts līgums par udeņraža uzpildes stacijas būvprojekta izstrādi un realizāciju Vienības gatvē 6, Rīgā. Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts iepirkuma līgums par 10 ar udeņraža kurināmo elementu aprīkoti trolejbusu iegādi.
RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana					
2719	Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošanas pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem projektēšana un izbūve	RD MVD	2015.-2020.	2015.gadā uzsākta 3 dzīvojamo māju (Brīvības gatvē 443, 445, 451) pieslēgšanas centralizētajai kanalizācijai projekta izstrāde un realizācija no Infrastruktūras fonda līdzekļiem. Plānots pabeigt 2017.gadā. No Investīciju fonda ik gadu tiek lūgti līdzekļi 38 dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajam kanalizācijas tīklam Vecmīlgrāvja mikrorajonā.	2016.gadā izstrādāts 3 dzīvojamo māju (Brīvības gatvē 443, 445, 451) pieslēgšanas centralizētajai kanalizācijai projekts, veikts iepirkums būvdarbiem, kas pārtraukts laika apstākļu dēļ un to plānots no jauna izsludināt 2017.gadā. Realizāciju no Infrastruktūras fonda līdzekļiem plānots pabeigt 2017.gadā. No Investīciju fonda ik gadu tiek lūgti līdzekļi 38 dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajam kanalizācijas tīklam Vecmīlgrāvja mikrorajonā.
2549	Pašvaldības dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija ar ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu (saistībā ar centrālo siltuma punktu likvidēšanas programmu)	RD MVD	2015.-2019.	Katru gadu tiek lūgts finansējums no Investīciju fonda 87 dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcijai ar ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu.	Katru gadu tiek lūgts finansējums no Investīciju fonda 87 dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcijai ar ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu. Līdz šim finansējums nav piešķirts.

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana					
3487	Zaļā iepirkuma atbalsts ilgtspējīgai un inovatīvai attīstībai	REA	2015.	Darbība notiek pastāvīgi.	Organizēti 9 semināri, izstrādāti informatīvie materiāli.
3488	Viedas pilsētas infrastruktūras noturība pret izmaiņām	REA	2016.	Darbība plānota 2016.gadā.	Izstrādāts risku novērtēšanas modelis, organizēti 2 pasākumi.
	Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšana pašvaldības ēkās – norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, rekuperācijas sistēmu uzstādīšana u.c.	RD ĪD	2014.	–	Projekta virzība turpmākajos gados iespējama atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
	Ēkas un teritorijas atjaunošanas darbi Aviācijas ielā 15, Burtnieku ielā 37 – pašvaldības un valsts funkciju nodrošināšanai	RD ĪD	2014.	–	Turpinās atjaunošanas darbi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ilūkstes ielā 101 k-4, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" ēkā Zebiekstes ielā 1, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Pērļīte" ēkā Jelgavas ielā 86A, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Pļavnieku ielā 4, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Salnas ielā 18, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ūnijas ielā 83, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kurzemes prospektā 86C, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Slokas ielā 207, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" ēkā Tālavas gatvē 7, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" ēkā Slokas ielā 209, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vecumnieku ielā 5A, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Usmas ielā 10, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Garā ielā 24, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" ēkā Garā ielā 31, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Andromedas gatvē 3, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" ēkā Ilģuciema ielā 4, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Aglonas ielā 4A, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vircavas ielā 2, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Alises ielā 19, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" ēkā Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" ēkā Slokas ielā 211, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" ēkā Vecumnieku ielā 7, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jaunrozes ielā 12, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Saktas ielā 3A, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" ēkā Slokas ielā 126A, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietīņa" ēkā Slokas ielā 126, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Prūšu ielā 82, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Birzes ielā 44, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā	RD IKSD, RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana					
	Teritorijas (provizoriski Skanstes teritorija, Torņakalna "Ziemeļu teritorija", Zaķusala) revitalizācija, izveidojot sabiedrisku objektu ar koncertzāles un konferenču centra funkciju (Rīgas degradētā teritorija tiks izvēlēta konkursa kārtībā)	LR KM	2017.	Darbība plānota 2017.gadā.	Darbība plānota 2017.gadā.
	Tabakas fabrikas teritorijas revitalizācija	LR KM	2016.	Darbība plānota 2016.gadā.	25.10.2016. noslēdzoties sarunām, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) nespēja vienoties ar "RBSSKALS Būvniecību" par būvdarbu turpināšanu, līdz ar no 27.10.2016. līgums vairs nav spēkā esošs. Jaunu pārbūves darbu veicēju VNĪ noskaidroja 2016.gada novembrī sāktajā sarunu procedūrā bez konkursa izsludināšanas. "Abora" bija vienīgais, kas iesniedza piedāvājumu. <u>Informācijas avots: http://www.la.lv/vni-tabakas-fabrikas-pielagosana-irt-vaiaudzibam-par-95-pabeigta/</u>
	Noliktavu un darbnīcu telpu kompleksa izbūve Lubānas ielā	LR KM	2017.	Darbība plānota 2017.gadā.	Darbība plānota 2017.gadā.
	Latvijas Valsts arhīva ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Skandu ielā	LR KM	2016.	Darbība plānota 2016.gadā.	Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
	Ēkas Aristida Briāna ielā 13 pārbūve un tai piegulošās teritorijas revitalizācija	LR KM	2017.	Darbība plānota 2017.gadā.	Darbība plānota 2017.gadā.
3530	Balvu ielas stūra teritorijas labiekārtošana	AI	2015.-2017.	Tehniskā projekta izstrāde, būvniecības sagatavošanas darbi.	Teritorija Balvu ielas stūrī ir izbūvēta un labiekārtota – aprīkota ar modernām bērnu rotaļu laukuma ierīcēm un sporta aktivitātēm piemērotām iekārtām dažāda vecuma grupām. Teritorija plānota, izmantojot Rīgas sadraudzības pilsētas Erevānas kontūras. Ietvju segumam izmantoti zili, sarkani un oranži bruģakmeņi, kas asociējas ar Armēnijas karoga krāsām. Rotaļlaukuma segums izveidots saules formā, izmantojot armēņu tautas kultūras elementus, kā rezultātā teritorija ieguvusi Erevānas dārza nosaukumu.
2591	Hapakā grāvja (Kleistos) krasta aizsargnostiprinājumi	RD MVD	2014.-2017.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.
	Pretplūdu pasākumu realizācija Bolderājā	RD PAD	2016.	2015.gadā sagatavotas projektu idejas projektu priekšatlasei finansējuma saņemšanai no SAM 5.5.1. "Pielāgošanās klimata pārmaiņām, samazinot plūdu un krasta erozijas riskus" un iesniegtas LR VARAM.	LR VARAM atbalstīja pretplūdu pasākumu realizāciju Bolderājas apkaimē. Sagatavota dokumentācija iepirkumam par priekšizpēti un būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas Daugavā.
	Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab)	RD PAD	2015.	Uzsākta projekta realizācija	Dalība projekta partneru sanāksmēs, darbs pie sabiedrības iesaistes. Sagatavota iepirkuma dokumentācija projekta pilotteritorijas esošās situācijas izpētei un iedzīvotāju/uzņēmēju aptaujai.
	Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)	RD PAD	2015.	01.12.2015. uzsākta projekta īstenošana.	2016.gadā norisinājās 1. un 2. starptautiskā partneru konference Helsinkos un Turku (Somija), kā arī notikusi iegūto zināšanu pārnese Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu pārstāvjiem konsultatīvās darba grupas ietvaros; • izvirzītas pilotteritorijas inovatīvu lietusūdens pārvaldības risinājumu izstrādei un Zaļo platību faktora (Green Area

					Factor) aprobešanai; <ul style="list-style-type: none"> • starptautiska studentu konkursa un starptautiskas studentu vasaras skolas ietvaros partnerpilsētu izvirzītajām pilotteritorijām tika izstrādāti inovatīvi lietusūdens pārvaldības risinājumu piedāvājumi; • izvirzītajai pilotteritorijai veikta topogrāfiskā uzmērīšana un hidrogrāfiskie aprēķini; • uzsākta pētījuma "Lietusūdens pārvaldības procesu un resursu nodrošinājuma analīze Rīgas pilsētas pašvaldībā un priekšlikumi integrētas lietusūdens pārvaldības ieviešanai" izstrāde.
2862	Jaunciema, Bolderājas un Pļavnieku kapu digitalizācija	RD MVD	2016.-2018.	Darbi plānoti saskaņā ar Kapsētu attīstības koncepciju.	Netika piešķirts finansējums.
RV15 Laba vides kvalitāte					
2743	Rīgas zooloģiskā dārza attīstība – Āfrikas savannas būvniecība	RD PAD	2017.	Izstrādāts būvprojekts ekspozīcijas Āfrikas savanna (zebru un surikātu mītnes, pērtiņu mītnes un putnu mītnes) būvniecībai, tika apzinātas būvniecības finansējuma piesaistes iespējas.	Izstrādāta "Ekspozīcija "Āfrikas savanna"" būvprojekta detalizācija.
3573	Dārziņu parka labiekārtojums	AI	2016.	2015.gadā netika īstenots.	Īstenots, izveidots, labiekārtots, apgaismots, Kudojara vārdā nosaukts Dārziņu apkaimes parks ar sporta aktivitātēm, bērnu rotaļu laukumu, iztīrītu dīķi, aprīkots ar atpūtas soliēm.
3085	Piekrastes biotopu aizsardzība DP "Piejūra" (CoHaBit)	RD PAD	2016.	2015.gadā atkārtoti iesniegts projekta pieteikums LIFE+ programmas projektu konkursā.	Ar projekta vadošo partneri noslēgts sadarbības līgums. Sagatavoti priekšlikumi DP "Piejūra" dabas aizsardzības plāna aktualizācijai.
597	Vecāku pludmales labiekārtošana	ZI	2015.-2016.	Uzstādīti jauni elementi bērnu rotaļlaukumos.	Ar kārkliem nostiprinātas kāpas, atjaunotas koka laipas, izbūvēta kāpu atbalsta siena.
3233	Daugavas krastmalas labiekārtojums ar tehnisko būvju rekonstrukciju Dārziņu apkaimes teritorijā	AI	2016.-2017.	2015.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
3149	Strūgas – Maskavas forštates teritorijas labiekārtojums visām paaudzēm	AI	2014.-2017.	2015.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	2016.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
	Kritušo lapu un zaļo atkritumu kompostēšanas laukumu izveidošana	SIA "Rīgas meži"	2015.	Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.	Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
3298	Juglas kanāla malas rietumu puses rekonstrukcija posmā no Vidzemes alejas līdz Brīvības gatvei 417	ZI	2015.-2016.	Atjaunoti apstādījumi un gājēju celiņa bruģa segums. Veikti asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi. Izbūvēts gumijas segums bērnu rotaļu laukumā. Renovētas kāpnes Vidzemes alejā pie Juglas kanāla.	Izbūvēta gājēju celiņa pamatne un daļa no apgaisojuma. Veikta koku apzāģēšana un krasta nostiprinājuma izpēte un novērtējums.
3484	Anniņmuižas parka (meža) gājēju celiņu labiekārtošana	PI	2015.-2017.	Gājēju celiņu labiekārtošana.	Projekta dokumentācijas izstrāde. Gājēju celiņu labiekārtošana.
3598	Lucavsalas dienvidu daļas labiekārtošana	PI	2016.-2017.	Nav.	1) projekta dokumentācijas izstrāde; 2) teritorijas attīrīšana-rekultivācija; 3) asfalta seguma gājēju celiņa atjaunošana; 4) labiekārtojuma elementu uzstādīšana.
	Pilsētas vēsturiskās strūklakas restaurācija	RD MVD	2016.-2018.	Strūklakas "Sumpurnis, bārenīte un mātes meita" restaurācijai 2016.gada budžetā tika prasīts finansējums, kurš netika piešķirts.	Netika piešķirts finansējums.
1874	Upesgrīvas ielas novadgrāvja atjaunošana	RD MVD	2014.-2017.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.

1453	Beberbeķu ielas, Krotas ielas novadgrāvja atjaunošana	RD MVD	2016.-2017.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.
2237	Zolitūdes ielas novadgrāvju sistēmas atjaunošana	RD MVD	2014.-2017.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.
2096	Šķērsielas grāvju atjaunošana	RD MVD	2016.-2017.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.
879	Pleskodāles un Šampētera apvidus galveno grāvju atjaunošana	RD MVD	2014.-2017.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.
2089	Bišumuižas upītes rekonstrukcija	RD MVD	2014.-2017.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.
PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte					
3439	Teritorijas labiekārtošana Kvadrāta ielā 22, Ķengaraga apkaimē "Zaļais teātris"	AI	2015.-2017.	2015.gadā netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	Finansiālu apsvērumu dēļ 2016.gadā netika īstenots. 2017.gadā tiks pārskatīts tehniskais projekts un izbūvēti pievadceļi.
	Multimodālā transporta mezgla izbūve Tornakalna apkaimē	RD PAD	2016.	Uzsākts darbs pie TEP izstrādes.	Izstrādāts TEP, izvērtētas projekta realizācijas alternatīvas, sagatavots darba uzdevums būvprojekta izstrādei.
3479	Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas būvprojekta izstrāde	RD PAD	2017.-2018.	Projektēšanas uzdevuma izstrāde.	Projektēšanas uzdevuma izstrāde, iepirkuma konkursa izsludināšana.
	Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta	RD PAD	2018.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	2017.gadā plānots uzsākt tehniskās dokumentācijas izstrādes darbus.
	Rīgas Centrāltirgus kvartāla degradētās teritorijas revitalizācijas 1.kārta	RD PAD	2018.-2019.	2017.gadā plānots uzsākt tehniskās dokumentācijas izstrādes darbus.	2017.gadā plānots uzsākt tehniskās dokumentācijas izstrādes darbus.
	Rīgas pilsētas degradētās teritorijas Tornakalnā revitalizācija	RD PAD	2016.-2018.	Darbība nav notikusi finansējuma trūkuma dēļ.	Darbība nav notikusi finansējuma trūkuma dēļ.
	Granīta ielas industriālās teritorijas attīstības 1.kārta	RD PAD	2016.-2019.	Darbība nav notikusi finansējuma trūkuma dēļ.	Darbība nav notikusi finansējuma trūkuma dēļ.
RV17 Augoša daudzprofilu osta					
	Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas II kārta	RBP	2014.	Darbības nav veiktas.	Darbības nav veiktas.
	Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu	RBP	2020.	Darbību plānots uzsākt 2020.gadā.	Projekta sagatavošana. Veikta industriālo risku izvērtēšana. Sagatavots projektēšanas iepirkums.
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība					
	Atjaunošanas darbi pašvaldības objektos, kurus lieto lekšlietu ministrijas struktūrvienības	RD ĪD	2014.	Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.	Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
	Mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanai	RNP	2015.-2016.	Darbs pie atbilstošāko risinājumu izstrādes.	Paveiktie darbi un sasniegtais rezultāts: RNP klientiem tiek nodrošināta iespēja sniegt ūdens skaitītāju rādījumus izziņas veidā. RNP klientiem tiek nodrošināta iespēja sniegt ūdens skaitītāju rādījumus mobilajā aplikācijā bezmaksas pašpalpošanās vortālā www.e-parvaldnieks.lv .
	"Billing system" izstrāde	RNP	2015.-2016.	Paveiktie darbi: Rēķinu formāts piemērots drukāšanai ar personas datu aizsardzību (t.s. page mail). Veikti sagatavošanas darbi e-rēķinu ieviešanai un maksājumu atpazīšanai. Iepilnoti darbi (t.s. bank link (automātiska rēķinu apmaksā caur internetbanku)) ieviešanai. Sasniegtais rezultāts: 2016.gadā būs iespējams uzsākt drukāt rēķinus ar personas datu aizsardzību.	Paveiktie darbi un sasniegtais rezultāts: 50 tūkst. Swedbank klientiem tiek nodrošināta iespēja automātiski norēķināties ar e-rēķina palīdzību. RD tiek nodrošināta iespēja norēķināties ar e-rēķina palīdzību (1 tūkst. rēķini mēnesī). 2016.gadā veiksmīgi tika ieviesta maksājumu atpazīšanas sistēma, kā arī Swedbank, DNB un Nordea BankLink izmantošanas iespējas e-pārvaldniekā. RNP norēķinu sistēmas uzlabošanas projekts turpināsies 2017.gadā, Horizon norēķinu sistēmas ieviešanas ietvaros.

	Klientu lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde	RNP	2015.-2016.	Preventīvie pasākumi un darbu plānošana.	Preventīvie pasākumi un darbu plānošana. Projekta ieviešana pārceļta uz 2017.gada sākumu, kad sapulču lēmumu pieņemšana notiks elektroniskā vidē.
	Klientu elektroniskās uzziņu sistēmas izstrāde	RNP	2015.-2016.	Informācijas apkopošana, darbu plānošana.	<u>Paveiktie darbi:</u> Sagatavota un gatava izmantošanai klientu apziņošanas sistēma. Uzsākta "Mājas lietas" ieviešana/optimizācija. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Iespēja apziņot klientus pēc atsevišķām pazīmēm. "Mājas lietas" ietvaros būs iespējams publicēt papildu informāciju e-parvaldnieks.lv – robežplānus, kopšanas plānus, u.tml.
	IT sistēmas un iekārtas ūdens skaitītāju rādījumu datu apkopošanai un uzskaiti ar skārienjutīgiem ekrāniem un skeneriem	RNP	2015.-2016.	<u>Paveiktie darbi:</u> Klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanas nolūkos ieviesti internetkioski ūdensskaitītāju rādījumu nodošanai klientu apkalpošanas centros. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Uzstādīts pirmais kiosks. Klientiem ir iespēja nodot ūdens skaitītāju rādījumus.	Projekts tika uzsākts 2015./2016.gadā. 2017.gadā tiks turpināta internetkiosku ieviešana. Klientiem ir iespēja nodot ūdens skaitītāju rādījumus internetkioskos.
	Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas izstrāde centralizētai ūdens patēriņa skaitītāju datu apkopošanai	RNP	2015.-2016.	<u>Paveiktie darbi:</u> Pirmie testi ar pakalpojuma izstrādātājiem. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Kopumā sistēma ir darboties spējīga. Pieslēgtas 5 mājas.	<u>Paveiktie darbi:</u> Sistēma darbojas testa režīmā, bet ir nepieciešams manuāls darbs datu pārbaudei. Turpinās pārrunas ar piegādātājiem un tehnisko risinājumu uzlabošanu. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Dati no piegādātājiem tiek apstrādāti. Pieslēgtas 13 mājas.
	Klientu plūsmas vadības sistēmas ieviešana KAC	RNP	2015.-2016.	<u>Paveiktie darbi:</u> 03.09.2015. KAC Rīgā, Mārtaņa ielā 7, tika atvērts jaunās telpās, aprīkots ar klientu plūsmas vadības sistēmu un lielāku Klientu apkalpošanas speciālistu skaitu. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Klientu plūsmas vadības sistēma aprīkota ar 2 līdz 5 izvēlnes iespējām, nodrošinot prioritāru apkalpošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotām personām.	<u>Paveiktie darbi:</u> 31.08.2016. noslēgts iepirkuma līgums par klientu plūsmas vadības sistēmas ieviešanu 5 KAC – A.Čaka ielā 42, A.Deglava ielā 106 k-4, Tilta ielā 11 k-1, E.Smilģa ielā 46, Maskavas ielā 168. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Klientu plūsmas vadības sistēma aprīkota ar 2 un vairāk izvēlnes iespējām, nodrošinot prioritāru apkalpošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotām personām, izmantojot personalizētu magnētiskās joslas klienta karti. Papildus, izmantojot mobilo aplikāciju, klientiem ir iespēja izņemt kārtas numuriņu attālināti, nepavardot laiku klātienē rindā Klientu apkalpošanas centrā.
	Uzņēmuma tīmekļa vietnes www.rnparvaldnieks.lv pilnveidošana (risinājumu izstrāde, ieviešana, integrācija)	RNP	2015.-2016.	2015.gadā paveikta pilnīga satura tulkošana uz krievu valodu. Tīmekļa vietne pieejama latviešu un krievu valodās, tulkošana tiek veikta pastāvīgi, lai nodrošinātu nepārtrauktu tīmekļa vietnes krievu valodas versijas pieejamību. Nodrošināta pastāvīga informācijas aktualizēšana. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Izveidota mūsdienīga vispārējās informācijas pieejamības vietne: • personāla informācijas apkopošana; • saziņas līdzeklis ar RNP, kaimiņiem, māju	Tīmekļa vietnes savienošana ar vortālu www.e-parvaldnieks.lv . (plānots 2018.gadā). <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Aktuālā informācija par RNP tiek publicēta tīmekļa vietnē www.rnparvaldnieks.lv ; Mūsdienīga informācijas pieejamības vietne – www.rnparvaldnieks.lv . Tīmekļa vietnē pieejama informācija arī par RNP personālu, vakancēm, prakses vietām u.tml. Savukārt rēķinu saņemšana tiešsaistē pieejama RNP bezmaksas pašapkalpošanās vortālā www.e-parvaldnieks.lv , kā arī noteiktu banku klientiem pieejama rēķinu apmaksas iespēja, izmantojot banklink vai e-rēķinu. Vortālā <a 894="" 901="" 913"="" 934="" data-label="Page-Footer" href="http://www.e-</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox=">242

				<p>pilnvarotajām personām;</p> <ul style="list-style-type: none"> • iespējama rēķinu apmaksas tiešsaistē; • skaitītāju rādītāju nodošanas vietas; • nodrošināta mājas lietas pieejamība un atskaites par darbiem; • ieviesta tiešsaistes balsošanas sistēma; • izveidota darba piedāvājumu un atsaišu sistēma (2015. un 2016.gadā). 	<p>parvaldnieks.lv iespējams iesniegt ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus.</p>
	“Horizon” apsaimniekošanas un norēķinu risinājuma programmatūras ieviešana	RNP	2015.-2016.	<p><u>Paveiktie darbi:</u> Apsaimniekošanas un norēķinu risinājuma ieviešanas darbi nodrošinās mūsdienīgu platformu un vienotās uzskaites informācijas sistēmu.</p> <p><u>Sasniegtais rezultāts:</u> Paātrināta datu apstrāde. Ieviesti papildu moduļi Finanšu pārvaldes vajadzībām.</p>	<p><u>Paveiktie darbi:</u> Veikta Horizon un elektroniskās dokumentu vadības sistēmas (EDUS) sasaiste. Iecirknī “Kurzeme” ieviesta jaunā uzskaites sistēma.</p> <p><u>Sasniegtais rezultāts:</u> Atviegots darbs ar iecirkņa “Kurzeme” datu apstrādi. Uzlabota sistēmas darbības stabilitāte un ātrdarbība.</p>
	RNP autoparka modernizācija, automašīnu remonta nodrošināšana	RNP	2015.-2016.	<p><u>Paveiktie darbi:</u> Ņemot vērā, ka RNP specializētais transports ir gan tehniski, gan morāli novecojis, tika veikti dažādi kapitālie remontu (auto pacēlājiem, traktortehnikai, asenizācijas mucām).</p>	<p><u>Paveiktie darbi:</u> RNP Tehniskā pārvalde 2016.gadā ievērojami modernizēja un atjaunoja RNP autoparku, tika iegādāti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VW Crafter 35, kurš aprīkots ar augstspiediena iekārtu ROM Compact PRO, lai pašu spēkiem varētu tīrīt kanalizācijas cauruļu aizsērējumus (samazināt ārpakalpojuma pasūtījumu skaitu); • kompaktkrāvējs uz riteņiem CASE SV185, lai uzlabotu atkritumu savākšanas procesu, sniega tīrīšanas un citus darbus; • 30 m liels hidrauliskais auto pacēlājs uz automašīnas bāzes (iegādāts finanšu līzīngā), lai veiktu remontdarbus mājām (šuvju hermetizācija, reņu maiņa, apmetuma remonts u.c.), kā arī tika iegādāts 22 m pacēlājs uz piekabes bāzes. <p>2016.gadā RNP turpināja veikt kapitālos remontus dažādai specializētai tehnikai.</p> <p><u>Sasniegtais rezultāts:</u> Pateicoties jauniegādātajai tehnikai (augstspiediena iekārtai un auto pacēlājiem), ievērojami tika samazināti piesaistīto ārpakalpojumu apjomi.</p>
	Datortehnikas aprīkojuma atjaunošana	RNP	2015.-2016.	<p><u>Paveiktie darbi:</u> Atbilstoši mūsdienu prasībām, nodrošināta biroja tehnika darbinieku pienākumu kvalitatīvai veikšanai. Samazināta darbinieku dīkstāve, kas veidojas nolietotās datortehnikas dēļ.</p> <p><u>Sasniegtais rezultāts:</u> Dīkstāve, dēļ tehniskiem iemesliem, notika tikai dažas reizes un tika operatīvi novērsta. Uztādīta jauna datortehnika ar augstāku veikspēju, kas samazina laika patēriņu dažādām operācijām.</p>	<p><u>Paveiktie darbi:</u> Atbilstoši mūsdienu prasībām, nodrošināta biroja tehnika darbinieku pienākumu kvalitatīvai veikšanai. Samazināta darbinieku dīkstāve, kas veidojas nolietotās datortehnikas dēļ.</p> <p><u>Sasniegtais rezultāts:</u> Dīkstāve, dēļ tehniskiem iemesliem, notika tikai dažas reizes un tika operatīvi novērsta. Uztādīta jauna datortehnika ar augstāku veikspēju, kas samazina laika patēriņu dažādām operācijām.</p>
	Datu uzglabāšanas risinājuma un rezerves kopiju sistēmas izveide un ieviešana	RNP	2015.-2016.	<p>Pozīcija dublējās ar punktu “Rezerves kopiju (backup) risinājumu iegāde un konfigurēšana”.</p>	<p>Pozīcija dublējās ar punktu “Rezerves kopiju (backup) risinājumu iegāde un konfigurēšana”.</p>

	Serveru iegāde	RNP	2015.-2016.	<u>Paveiktie darbi:</u> Nodrošināti moderni papildu serveri, kas aizstās morāli novecojušos serverus.	Nav bijusi saimnieciska nepieciešamība.
	Centralizētas apsardzes un piekļuves sistēmas izveidošana	RNP	2015.-2016.	Skatīt punktu "Centralizētās videonovērošanas sistēmas izstrāde, audio un videonovērošanas sistēmas ieviešana klientu apkalpošanas centros".	Skatīt punktu "Centralizētās videonovērošanas sistēmas izstrāde, audio un videonovērošanas sistēmas ieviešana klientu apkalpošanas centros".
	Parādnieku sistēmas izveidošana	RNP	2015.-2016.	Projekta preventīvie pasākumi pārcelti uz 2016.gadu.	<u>Paveiktie darbi:</u> Uzsākts darbs pie sistēmas izveidošanas. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Izveidota specifikācija un sastādīts darba plāns. Ieviešana plānota līdz 2017.gada beigām.
	Elektronisko pakalpojumu ieviešana	RNP	2018.	Skatīt punktus: <ul style="list-style-type: none"> • "Mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanai"; • "“Billing system” izstrāde"; • "Klientu lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde"; • "IT sistēmas un iekārtas ūdens skaitītāju rādījumu datu apkopošanai un uzskaiti ar skārienjutīgiem ekrāniem un skeneriem"; • "Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas izstrāde centralizētai ūdens patēriņa skaitītāju datu apkopošanai"; • "Uzņēmuma tīmekļa vietnes www.rnparvaldnieks.lv pilnveidošana (risinājumu izstrāde, ieviešana, integrācija); • "Parādnieku sistēmas izveidošana". 	Skatīt punktus: <ul style="list-style-type: none"> • "Mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanai"; • "“Billing system” izstrāde"; • "Klientu lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde"; • "IT sistēmas un iekārtas ūdens skaitītāju rādījumu datu apkopošanai un uzskaiti ar skārienjutīgiem ekrāniem un skeneriem"; • "Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas izstrāde centralizētai ūdens patēriņa skaitītāju datu apkopošanai"; • "Uzņēmuma tīmekļa vietnes www.rnparvaldnieks.lv pilnveidošana (risinājumu izstrāde, ieviešana, integrācija)". • "Parādnieku sistēmas izveidošana".
	Rezerves kopiju (backup) risinājumu iegāde un konfigurēšana	RNP	2015.-2016.	<u>Paveiktie darbi:</u> 2017.gadā RNP esošais disku masīvs būs pilns ar informāciju, tādēļ nepieciešama disku masīvu iekārtu iegāde, datu uzglabāšanas vietas palielināšana, datu uzglabāšanas risinājuma un rezerves kopiju sistēmas izveide un ieviešana.	<u>Paveiktie darbi:</u> Pabeigti darbi pie disku masīva uzstādīšanas un konfigurācijas. Rezerves kopiju sistēmas izveide ielānota 2017.gada pirmajā pusē. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Novecojušā sistēma tiks aizstāta ar jaunu un modernu, kas ļaus izvairīties no datu pazūšanas un, nepieciešamības gadījumā, dos iespēju maksimāli ātri atjaunot informāciju.
	Tīkla datu plūsmas monitoringa sistēmas izveide	RNP		Izņemts no RNP plāna. Aizvietots ar vienkāršāku risinājumu, ko veic iekšējā monitoringa sistēma.	Izņemts no RNP plāna. Aizvietots ar vienkāršāku risinājumu, ko veic iekšējā monitoringa sistēma.
	Licenču iegāde	RNP	2015.-2016.	<u>Paveiktie darbi:</u> VMWare licences (virtualizācijas servisi). SQL licences Horizon un ALS datu bāzēm. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Nomainīta virtualizācijas vide no Citrix uz VMWare, kas nodrošina plašākas izmantošanas iespējas un uzlabo ātrdarbību.	Nav bijusi saimnieciska nepieciešamība, jo 2014.-2015.gada laikā tika iegādātas licences ar kalpošanas termiņu – 3 gadi.
	RNP darbinieku apmācības	RNP	2015.-2016.	2015.gadā 1 009 RNP darbiniekiem tika nodrošinātas iekšējās un ārējās mācības. 679 RNP darbiniekiem (67% no kopējā mācībās piedalījušos darbinieku skaita) nodrošinātas iekšējās mācības, bet 330 RNP	2016.gadā iekšējās un ārējās mācības tika nodrošinātas 1 557 RNP darbiniekiem. 972 RNP darbinieki (62% no kopējā mācībās piedalījušos darbinieku skaita) piedalījās iekšējās mācībās, bet 585 RNP darbiniekiem (38% no kopējā mācībās

				darbiniekiem (33% no kopējā mācībās piedalījušos darbinieku skaita) tika nodrošinātās ārējās mācības.	piedalījušos darbinieku skaita) tika nodrošinātās ārējās mācības.
3637	Sistēmas "BEDRES" funkcionalitātes nodrošināšana RD struktūrvienību izmantošanai RDVIS sistēmā	RD SD	2017.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Netika piešķirti līdzekļi RD SD sistēmas integrēšanai RDVIS.
3333	Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (pilnveidošanas apraksti teritorijām "Mežaparks" un "Vecāki", pilnveidošana teritorijās "Vecrīga" un "Torņakalns-Āgenskalns")	RD PAD	2015.-2017.	Pilnveidošanas apraksti teritorijām "Mežaparks" un "Vecāki" ir sagatavoti. Saņemti atzinumi no LGIA. Teritorijās "Vecrīga" un "Torņakalns-Āgenskalns" darbi ir izpildīti un pieņemti daļēji.	Teritorijās "Vecrīga" un "Torņakalns-Āgenskalns" darbi ir izpildīti un pieņemti daļēji. Atlikušo darbu izpildes termiņš šobrīd ir pagarināts līdz 28.02.2017. Izpildītājam ir jāsniedz atskaite LGIA, lai saņemtu atzinumu par vietējā tīkla pilnveidošanu vai jāveic labojumi atbilstoši LGIA norādījumiem.
3416	Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (pilnveidošanas apraksti teritorijām "Bergī" un "Kipsala", pilnveidošana teritorijās "Skanste-Brasa", "Mežaparks")	RD PAD	2015.-2017.	Pilnveidošanas apraksti teritorijām "Bergī" un "Kipsala" ir sagatavoti. Saņemti atzinumi no LGIA. Pilnveidošanas process vēl nav uzsākts, kamēr nav pabeigts iepriekšējais.	Šī vietējā tīkla pilnveidošana teritorijās "Skanste - Brasa", "Mežaparks", "Bergī" un "Kipsala" netika uzsākta plānotajos termiņos, pilnveidošanas procesa aizkavēšanās teritorijās "Vecrīga" un "Torņakalns-Āgenskalns" dēļ. Ja tiks saņemts pozitīvs atzinums no LGIA par pilnveidošanu teritorijās "Vecrīga" un "Torņakalns - Āgenskalns", tiks turpināta pilnveidošana turpmākajās teritorijās. Nākamās teritorijas, kurās plānota pilnveidošana ir "Skanste - Brasa" un "Mežaparks". Tomēr, ņemot vērā Skanstes-Brasas teritorijā plānotos ielu remontdarbus tuvākajos periodos, kas var apdraudēt no jauna ierīkotā un pilnveidotā tīkla veselumu un attiecīgi arī lietojamību, plānots mainīt pilnveidošanas secību, vispirms pilnveidojot vietējo tīklu teritorijās "Mežaparks" un "Vecāki". Pēc pilnīgas ielu remontdarbu pabeigšanas teritorijā, tiks pilnveidots vietējais tīkls teritorijā "Skanste-Brasa".
	Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana: - pilnveidošanas apraksts paaugstinātas klases nivelešanai visai Rīgas pilsētas teritorijai; - pilnveidošana teritorijās "Vecāki" un "Bergī".	RD PAD	2017.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Skatīt iepriekš sniegto informāciju par pilnveidošanas teritorijām un pilnveidošanas secību.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors

Dz.Balodis

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
Stratēģiskās vadības pārvaldes
Stratēģiskās uzraudzības nodaļas
vadītāja

A. GŪTMANE
29.09.2017.

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
Stratēģiskās vadības pārvaldes
vadītāja

A. KRŪZE

03 -10- 2017